

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017

GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA

FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO

CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS – SEDE E ÁREA RURAL					17.663.616/0001-64	J.C.M CONSTRUTORA LTDA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS – DISTRITOS					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁRIAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP
DISPENSA Nº 007/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS RUAS DA SEDE, DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018				4.4.9.0.51.00.00	154.464,75	154.464,75	154.464,75	154.464,75	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS – SEDE E ÁREA RURAL	044/2016	27/06/2016	12 MESES	488.875,31	27/06/2017				4.4.9.0.51.00.00	340.849,99	340.849,99	340.849,99	435.352,38	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS – DISTRITOS	038/2016	22/06/2016	06 MESES	1.376.725,09	22/12/2016		28.297,52		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.351.821,38	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS	066/2016	05/10/2016	12 MESES	100.000,00	05/10/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	246.812,23	CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE	068/2016	05/10/2016	12 MESES	250.000,00	05/10/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	302.815,49	CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	18.077,91	18.077,91	18.077,91	18.077,91	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	244.458,80	244.458,80	244.458,80	244.458,80	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	413.338,04	413.338,04	413.338,04	413.338,04	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM	060/2017	15/05/2017	09 MESES	231.511,92	15/05/2018				4.4.9.0.51.00.00	182.985,61	182.985,61	182.985,61	182.985,61	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁRIAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	32.402,40	32.402,40	32.402,40	32.402,40	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E VILAS	083/2017	12/06/2017	03 MESES	222.950,00	12/09/2017		54.544,89		4.4.9.0.51.00.00	256.258,99	256.258,99	256.258,99	256.258,99	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 007/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA	084/2017	12/06/2017	03 MESES	119.194,76	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	119.194,76	119.194,76	119.194,76	119.194,76	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	117.087,91	117.087,91	117.087,91	117.087,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	103/2017	05/09/2017	06 MESES	297.049,92	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	173.175,04	173.175,04	173.175,04	173.175,04	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA